

Grundschule und KiGa/Hort am Mariahilfplatz VORABZUG Übersicht Bauabschnitte I - III

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2018					2019					2020					2021					2022					2023																																									
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
1	Ausführungsplanung BA I/II	410 Tage	Mo 08.01.18	Fr 02.08.19	Ausführungsplanung BA I/II																																																																		
2	Vorentwurfsplanung BA III	140 Tage	Mo 08.01.18	Fr 20.07.18	Vorentwurfsplanung BA III																																																																		
3	Entwurfs- und Genehmigungsplanung BA III	100 Tage	Mo 23.07.18	Fr 07.12.18	Entwurfs- und Genehmigungsplanung BA III																																																																		
4	Ausführungsplanung BA III	260 Tage	Mo 10.12.18	Fr 06.12.19	Ausführungsplanung BA III																																																																		
5																																																																							
6	Planung und Angebotseinholung vorgezogene Maßnahmen/Provisorien	50 Tage	Mo 08.01.18	Fr 16.03.18	Planung und Angebotseinholung vorgezogene Maßnahmen/Provisorien																																																																		
7	vorgezogene Maßnahmen/Provisorien	95 Tage	Mo 19.03.18	Fr 27.07.18	vorgezogene Maßnahmen/Provisorien																																																																		
8	Ausführungszeitraum BA I (Nordtrakt)	285 Tage	Mo 30.07.18	Fr 30.08.19	Ausführungszeitraum BA I (Nordtrakt)																																																																		
9	Ausführungszeitraum BA II (Westtrakt)	265 Tage	Mo 02.09.19	Fr 04.09.20	Ausführungszeitraum BA II (Westtrakt)																																																																		
10	Ausführungszeitraum BA III (Abbruch/Neubau Südtrakt)	400 Tage	Mo 07.09.20	Fr 18.03.22	Ausführungszeitraum BA III (Abbruch/Neubau Südtrakt)																																																																		